

Số: /BC-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Lai Châu năm 2022

Thực hiện Công văn số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022, UBND tỉnh Lai Châu báo cáo như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ số giải ngân:

1. Tiến độ thực hiện Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi (Chỉ số DLI 1.1)

Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 3284/KH-UBND về truyền thông thay đổi hành vi năm 2022 thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Đến nay, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành 100% Kế hoạch với 18 hoạt động cốt lõi bắt buộc theo quy định của Chương trình, trong đó: ngành Y tế hoàn thành 15/15 hoạt động, ngành Giáo dục hoàn thành 3/3 hoạt động.

(Chi tiết tại Bảng 1.2 kèm theo)

2. Tiến độ thực hiện vệ sinh toàn xã (Chỉ số DLI 1.2)

Theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong năm 2022 tỉnh Lai Châu không thực hiện vệ sinh toàn xã do hết năm 2021 đã hoàn thành 25/25 xã vệ sinh toàn theo Văn kiện Chương trình.

- Số nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo: Năm 2022 Chương trình không hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo nhà tiêu hộ gia đình.

- Số công trình cấp nước và vệ sinh trường học: Chương trình không thực hiện cải tạo, xây mới.

3. Tiến độ thực hiện đầu nối cấp nước (Chỉ số DLI 1.3)

Theo Kế hoạch số 80/KH-UBND, năm 2022 dự kiến thực hiện 600 đầu nối. Đến nay, các chủ đầu tư đã thực hiện được 819 đầu nối của các công trình: Cấp NSH bản Hợp 1, bản Hợp 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (420 đầu nối); Cấp NSH bản Thèn Thầu, Hoa Lư xã Bình Lư huyện Tam Đường (195 đầu nối); Cấp NSH bản Nà Hừ 1, Nà Hừ 2 xã Bum Nưa, huyện Mường Tè (204 đầu nối). Chất lượng nước và công tác vận hành công trình đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Chương trình.

(Chi tiết tại Phụ lục Danh sách đầu nối hoạt động DLI 1.3 kèm theo)

4. Tiến độ thực hiện tính bền vững của công trình cấp nước (Chỉ số DLI 2.1)

Theo Kế hoạch số 80/KH-UBND, năm 2022 tỉnh Lai Châu không đăng ký kiểm đếm đầu nối do hết năm 2021 đã hoàn thành 4.123/3.871 đầu nối bền vững, vượt 7% so với Văn kiện Chương trình.

5. Tiến độ thực hiện duy trì vệ sinh công cộng bền vững (Chỉ số DLI 2.2)

Năm 2022, tỉnh Lai Châu dự kiến thực hiện kiểm đếm 04 xã vệ sinh toàn xã, đến nay đã thực hiện được 08 xã đảm bảo các tiêu chí bền vững theo quy định của Chương trình.

(Chi tiết tại Bảng 1.6 kèm theo)

6. Tiến độ thực hiện Kế hoạch Phát triển năng lực (Chỉ số DLI 3.2)

UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 3285/KH-UBND ngày 07/9/2022 về tăng cường năng lực năm 2022 thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch với 12 hoạt động cốt lõi bắt buộc theo quy định của Chương trình, trong đó ngành Y tế hoàn thành 04/04 hoạt động, ngành Giáo dục hoàn thành 02/02 hoạt động, ngành Nông nghiệp thực hiện 06/06 hoạt động bằng nguồn vốn Ngân sách tỉnh đối ứng.

(Chi tiết tại Bảng 1.8 kèm theo)

II. Tiến độ thực hiện các chỉ số khác

Tiến độ thực hiện các chỉ số khác như Khung kết quả, quản lý tài chính, các khía cạnh xã hội, môi trường, sự tuân thủ kế hoạch hành động Chương trình: Chi tiết tại các biểu kèm theo.

III. Kiến nghị, đề xuất

Năm 2022 là năm cuối thực hiện Chương trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện Chương trình triển khai và hoàn thành kế hoạch. UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2022 là 57.500 triệu đồng tại Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 và Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 04/12/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, các Bộ, ngành Trung ương chưa cấp vốn cho Tỉnh, do đó rất khó để hoàn thành giải ngân vốn năm 2022 trước ngày 31/01/2023 theo quy định. UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm cấp vốn cho Tỉnh đồng thời cho phép kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư Chương trình năm 2022 đến hết ngày 30/6/2023.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2022, UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: U1 (b/c);
- Các Sở: NN&PTNT, YT, GD&ĐT, KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, KT6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải